

ESTANQUE

IDENTIFICACIÓN

PICARTE

CODIGO NBI

4819

UBICACIÓN

AV. PICARTE 1875

COORDENADAS

VALDIVIA

FECHA VISITA

16 Y 17 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL VOLUMEN DE 4000 M ³	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO CAUDALIMETRO DE SALIDA, SENSORES DE NIVEL Y CONTROL SOBRE VALVULAS	B	OS

4819

ESTANQUE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
URBANIZACION	B	OS.
CIERRE PERIMETRAL	B	OS.
OTROS CUENTA CON GENERADOR ELECTRICO	B	OS

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas codciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

SE OBSERVA CORROSIÓN EN BARANDAS Y ELEMENTOS AL INTERIOR DEL ESTANQUE DE AGUA , ASI COMO DE SOPORTES Y CAJAS DE TABLEROS.

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR

NOMBRE

PROFESIÓN

C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A

TECNÓLOGA

26.506.077-3